

工事工程表 河田 信二邸新築工事

上段； 予定工程 下段； 実施工程

営業担当;加藤信二
工務担当;山田隆

発行日:2006年11月16日
作成日:2006年11月16日

工程名	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	検査項目/検査内容		
仮設電気	11/10																					通電確認	
伊東電気工事	11/10																						
仮設水道	11/10																						給水確認
吉田設備工業	11/10																						
地鎮祭・地縄はり		11/11																					地縄検査・境界確認 境界 位置確認
水盛遣方				11/13																			
イトウ基礎工事				11/13																			
根切/捨てコン					11/14	11/15																	
配筋					11/14	11/16																	配筋検査
設備基礎下配管						11/16	11/17																配管検査
型枠組							11/17	11/18															
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設/養生										11/20						11/23							
外部配管/1F立上															11/24	11/25							
型枠ﾊﾞﾗﾝｽ/土間ｺﾝ/整地																		11/27	11/28				
墨出し/基礎検査																				11/29			基礎検査

工事工程表 河田 信二邸新築工事

上段； 予定工程 下段； 実施工程

営業担当;加藤信二
工務担当;山田隆

発行日:2006年11月16日
作成日:2006年11月16日

工程名	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	検査項目/検査内容
仮設足場	11/30												安全確認検査
土台敷き		12/01											
建方工事 1 F			12/02										
建方工事 2 F 床				12/04									
建方工事 2 F					12/05								建方検査・金物ボルトチェック
防蟻処理					12/05								防蟻処理確認
建方工事屋根						12/06							
建方確認補修予備日								12/08					
建方工事最終									12/09				構造躯体階段設置/現場整理
P B 搬入・間配り											12/11		建方検査/構造躯体検査/安全確認検査

工事工程表 河田 信二邸新築工事

上段； 予定工程 下段； 実施工程

営業担当;加藤信二
 工務担当;山田隆

発行日:2006年11月16日
 作成日:2006年11月16日

工程名	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	検査項目/検査内容
屋根工事ルーフing 瓦上げ	12/12														
水道配管		12/13													
電気配線		12/13													
ガス配管		12/13													
ダクト配管		12/13													
屋根工事瓦葺き			12/14					12/19							外部仕上に付き雨天予備日含む
設備配管検査		12/14													
サッシ取付			12/14							12/16					外部仕上に付き雨天予備日含む
ベランダ防水工事			12/14							12/16					外部仕上に付き雨天予備日含む
サッシ廻りコーキング				12/15									12/18		外部仕上に付き雨天予備日含む
防湿シート貼り				12/15									12/18		外部仕上に付き雨天予備日含む
断熱・気密検査										12/20					断熱・気密検査
防水検査											12/21				防水検査
外部検査補修予備日												12/22		12/25	

工事工程表 河田 信二邸新築工事

上段； 予定工程 下段； 実施工程

営業担当;加藤信二
工務担当;山田隆

発行日:2006年11月16日
作成日:2006年11月16日

工程名	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	検査項目/検査内容
サイディング貼り	12/23		12/27											
U B 部 P B 貼り	12/23													
U B 工事			12/25											
2 F P B 貼り			12/25		12/27									
和室造作材搬入			12/25		12/27									
1 F P B 貼り						12/28		12/30						
和室造作						12/28	12/29							
外部塗装工事							12/29							
外壁コーキング								12/30						
ボード検査・補修予備日								12/30	01/01					ボード検査
樋掛け									01/01					
外部検査										01/02				外壁検査
外部補修予備日											01/03			
足場解体												01/04		

工事工程表 河田 信二邸新築工事

上段； 予定工程 下段； 実施工程

営業担当;加藤信二
工務担当;山田隆

発行日:2006年11月16日
作成日:2006年11月16日

工程名	5	6	7	8	9	10	11	12	検査項目/検査内容
クロスCF貼り	01/05		01/09						
テラス左官工事	01/05								
基礎巾木左官工事			01/08						
クロス仕上検査・補修予備日			01/08						クロス仕上検査
電気仕上工事					01/11	01/12			
仕上材搬入					01/11				仕上材料検査・仕様書確認

工事工程表 河田 信二邸新築工事

上段； 予定工程 下段； 実施工程

営業担当;加藤信二
工務担当;山田隆

発行日:2006年11月16日
作成日:2006年11月16日

工程名	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	検査項目/検査内容
1 F 仕上造作	01/12		01/15											
2 F 仕上造作					01/16	01/18								
外構仕上工事					01/16	01/23								
キッチン設置						01/17								
水道仕上工事									01/20					
畳採寸									01/20					
襖・障子採寸									01/20					
玄関タイル工事									01/20	01/22				
仕上造作検査・仕上補修予備										01/22		01/24		仕上造作検査

工事工程表 河田 信二邸新築工事

上段； 予定工程 下段； 実施工程

営業担当;加藤信二 発行日:2006年11月16日
 工務担当;山田隆 作成日:2006年11月16日

工程名	23	24	25	26	27	28	29	30	31	検査項目/検査内容
襖・障子建付	01/23									
ハウスクリーニング		01/24								
畳搬入			01/25							
網戸搬入			01/25							
竣工検査				01/26						竣工検査
最終手直し・予備日					01/27				01/31	
竣工引渡し									01/31	