

工事名称;戸建サンプル01

基礎工事



床掘り

開始予定 : 2005/09/27
完了予定 : 2005/09/28
開始日 : 2005/09/27
完了日 : 2005/09/28

検査項目

位置・床堀深さ確認

検査内容



ベース配筋

開始予定 : 2005/09/29
完了予定 : 2005/09/30
開始日 : 2005/09/29
完了日 : 2005/09/30

検査項目

鉄筋 太さ・間隔確認

検査内容

配筋間隔 浮き 確認

すべて確認問題なし



コンクリート打設

開始予定 : 2005/09/30
完了予定 : 2005/10/02
開始日 : 2005/10/01
完了日 : 2005/01/02

検査項目

コンクリート打設
バイブレーター転圧

検査内容

布基礎の立ち上がりにバイブレーター
コンクリート間隙予防